ILEVOLLEN

Nr.	Klasse
2	-
3 a	B
3 c	C
3 c (hjörnehus)	C
3 d	C
3 e	C
3 f	C
6	C
7	C
8	C
9	C
10	C
11	C
12	C
14	C
16/18	C
20	C
22	C
30	C
32 a	C
32 b	C
32 c	-
34	C
36	C
40	C
42	-
44	-
46 (revet)	-

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Ilevollen nr. 2
Betegnelse

Eier 1970 Kjeldstad, Olav
Takst kr. 480 000 Areal tomt 669 m². bygninger m²
Bruk Boliger, forretninger

Oppført 1903 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer $4\frac{1}{2}$

Grunnmur Pusset stein
Vegger Grovpusset stein m/synlige fuger i 1 etg.
Tak Saltak. Skifer. Sink på hjørnespir. Tolv kobbhus

Kjeller Under hele huset

Eksteriør Grov pussfasade. T-post vinduer m/åtte småruter i øvre felt. Kun over og understein markert i veggliv. To runde tårn fra 1. etg. avsluttet m/spir. Rik ornamentering på hjørnegavl. Altaner m/smijernsrekkverk.

Interiør Delvis modernisert.

Gårdsplass, Uthus
Hellelagt, Trist.
En etg. skur i mur.

Ombygging
1903 Murbygn. på nr. 2 og 4. (BA)
1905 Ilevollen 2, 4, Østre Ila 2b og Mellomila 7c blir slått sammen til Ilevollen 2. (BA)
1913 Pørsemakeri i kjelleren. (BA)
1918 Innredn. av et rom på loftet (BA)
1921 Forandringer i 1 etg. Endret inng.parti. Tilbygg av tre (BA)
1954 Bankfilial (BA)
1954 Endringer av apotekets rom mot gårdsplassen. (1 etg.) (BA)

Tegninger, oppmålinger
1903 Planer, snitt, fasade 1.100. Sit.plan 1.1000 (BA)
1921 Planer 1. et., fasade inngangsparti 1.100 (BA)
1954 Planer 1 et. fasade 1.100 (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Delvis positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B

Prioritering

Dato 25.9.74
Sign J.T.

II.

Gate Ilevollen	nr. 2
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

3 B Legebolig v.S. av
Hjørnehuset 3 c.

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Ilevollen nr. 3 a
Betegnelse Nidareid gård

Eier 1970 Korsnes, Oddlein
Takst kr. 200 000 Areal tomt 2957 m². bygninger 450 m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring 1850 (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Einar Gram Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer $1\frac{1}{2}$

Grunnmur Forbl. m/skifer
Vegger Tømmer liggende panel,
stående i loftsetg.
Tak Saltak, tegl. skifer på mellom-
bygg, Gesimskasse

Kjeller
Under hele huset

Eksteriør Nye smårutede vinduer. ny prof. omramming og utskåret over og underparti. Horisontalbånd im. fortanning i etasjeskiller. Rikt utskårne gavlpartier og sperrer. Smijern rekkverk v/trapp.

Interiør
Delvis modernisert.

Gårdsplass, Uthus Gress, meget velholdt.

Ombygging
1899 Tilbygg og endring av uthus (BA)
1899 Innbygging av utvendig kjøkkentrapp (BA)
1900 Sentralvarmeanlegg (BA)
1903 Tak over hovedinngangsdør (BA)
1935 Tomtedeling (BA)
1935 Garasje (BA)
1958 Endring av kjøkkenvindu (BA)
1959 WC i 1 et. ved hallen (BA)
1964 Forandring av parti av sydfasaden mot elva (BA)

Tegninger, oppmålinger
1899 Endring av uthus (BA) 1.100
1958 Oppmåling 1 et. 1.100. Fasade kjøkkenvindu 1.20 (BA)
1903 Fasade hovedinngang 1.10 (BA)

Ønskelige forandringer
Vindfang mot nord og vindu endres.

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	B

Dato 23.9.74
Sign J.T.

II.

Gate Ilevollen nr. 3 a

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur–, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Ilevollen nr. 3 c
Betegnelse:

Eier 1970: Orvall, E/Stålby, A
Takst kr. 100000 Areal tomt 525 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført: 1896 (KJENT) tidligst ___ senest ___ omkring ___ (ANTATT)
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: Etasjer:

Grunnmur: Pusset mur
Vegger: Tømmer, liggende faspanel
Tak: Valmtak, skifer

Kjeller: Under hele huset

Eksteriør: Typ. 1890 tall. T-postvinduer, dels i grupper. Flat profilert omramming m. fortanning og overbord på konsoller. Tofløyet inngangsdør. Fyllingsdør m. nyere helt overvindu. Rikt utskårne konsoller og smijernsrekkverk. *)
Interiør: Delvis opprinnelig. *) Stående brystn.panel
Gårdsplass, Grus, brostein. Velstelt.
Uthus: Ingen

Ombygging
1896 2.et. våningshus av tre. (BA)
1914 Innredn. av butikk i 1. et. mot Ilevollen. (BA)
1929 Innredn. av kolonialbutikk og lagerrom i kjelleren. (BA)
1954 2 wc i 1. et. mot Osloveien. (BA)

Tegninger, oppmålinger
1914 Planer kjeller og 1.et. snitt kjeller og 1. et. Fasade mot Ilevollen. 1. et. 1:1000 (BA)
1954 Planer 1. et.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Delvis positive
Trafikkstøy

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 23.9.1974
Sign: J.T.

II.

Gate Ilevollen nr. 3 c

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

143,26

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Hjørnehuset i 3 c nr.
Betegnelse

Eier 1970
Takst kr. 000 Areal tomt m². bygninger m²
Bruk Bolig, kontor.

Oppført 1895 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein
Vegger Tømmer, liggende faspanel
Kjeller

Tak Valmet tak, skifer
inntrukne takvinduer.

Eksteriør 1890-talls eksteriør. T-postvinduer med tymponon-formede overstykker. Pilasteromramming i 1.et. og hjørner. Rikt profilerte hor.bånd. Hovedinngang med to-fløyet fyllingsdør m. overlysfelt og rikt smijernsrekk-verk på trapp. Stående panel under vinduer i begge et.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer
to butikkvinduer mot Ilevollen endres

Omgivelser
Positive m. svær trafikk-støy

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B - C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 24.9.74
Sign J.T.

11.

Gate Ilevollen	nr. 3 b
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

143.65

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Ilevollen nr. 3 d
Betegnelse	
Eier 1970	Hassel, Aslaug
Takst kr.	80 000 — Areal tomt 361 m². bygninger m²
Bruk	Bolig
Oppført (kjent)	1897 — tidligst — senest — omkring (antatt)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer $2\frac{1}{2}$
Grunnmur	Pusset stein
Vegger	Tømmer, liggende faspanel
Tak	Saltak, hjørne valm, skifer. To inntrukn. loftsvinduer
Kjeller	Under hele huset
Eksteriør	Sen 1890. T-post vinduer m. flat. prof. omramming. Overbord på konsoller. Hor.bånd m. fortanning og stående brystn.panel i begge etasjer.
Interiør	Delvis opprinnelige
Gårdsplass,	Hellelagt, velstelt
Uthus	En etg.
Ombygging	1897 Våningshus i 2 et. av tre. (BA) 1939 Bad og wc i 1 et., 2 et. og loft. (BA)
Tegninger, oppmålinger	1897 Planer, snitt, fasade, 1.100 (BA) 1939 Planer, 1.100 (BA)
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	positive
Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C
Dato	23.9.74
Sign	J.T.

II.

Gate	Ilevollen	nr.	3 d
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			

143.27

I.

Gate Ilevollen nr. 3 e
Betegnelse

Eier 1970 Skjetne, Paul
Takst kr. 140000 Areal tomt 493 m². bygninger m²
Bruk Boliger

Oppført 1903 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer

Grunnmur Pusset mur
Vegger Pusset mur
Kjeller Under hele huset
Tak Saltak m. hjørnevalm, Gesims-kasse

Eksteriør Pussfasade. Jugend. Blyglassvinduer i trappeoppg. To portretter på fasade m. årst. 1905 mellom.

Interiør Delvis modernisert.

Gårdsplass, Uthus
Gruslagt
Ingen

Ombygging
1905 Våning hus av mur i 3 etg. (BA)
1937 + kobbhus i stedet for liggende vindu. (BA)
1952 Innredn. av en leilighet på 2 rom og kjøkken på loft over 3. et. (BA)
1956 Forandring av 4 kjellervinduer for å gjøre brystningen høyere. (BA)
1963 Innredn. av bad i 1. et. (BA)

Tegninger, oppmålinger
1905 Planer, snitt, fasade 1.100. (BA)
1937 Planer, fasade loft 1.100 (BA)
1963 Plan 1 et. 1.100 (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser
positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 24.9.74
Sign J.T.

II.

Gate Ilevollen nr. 3 e

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

143.28

143.29

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Ilevollen nr. 3 f.
Betegnelse

Eier 1970: Kroppan, Ketil
Takst kr.: 215 000 Areal tomt 631 m². bygninger m²
Bruk: Boliger, forretninger, postkontor

Oppført 1905 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer $3\frac{1}{2}$

Grunnmur Kjeller
Vegger

Tak: Saltak, valmet i hjørne, skifer. Under hele huset
Syv kobbhus

Eksteriør: Jugend eksteriør. Pussfasade

Interiør: Opprinnelig trappeoppgang

Gårdsplass, Brolagt
Uthus: Ingen

Ombygging:
1904 3etg. leiegård av mur. (BA)
1955 Dusj ved bitrappen i 4 et. (BA)
1960 Postkontor i 1 et. (BA)

Tegninger, oppmålinger
1904 Planer, snitt, fasade 1.100 (BA)
1955 Plan utsnitt loft 1.100 (BA)
1960 Planer, fasade for 1. et. 1.100 (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 24.7.74
Sign J.T.

II.

Gate Ilevollen	nr. 3 f.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

143.31

143.30

Ikke i BA

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Ilevollen — nr. 6
Betegnelse

Eier 1970: Trondheim kommune
Takst kr. 12 000 — Areal tomt 79 m², bygninger m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Saltak, tegl.

Kjeller: Delvis
Utvendig nedgang

Eksteriør: Enkel fasade m. jevnt fordelte 2-fags vinduer. Tre ruter i 1.et. To i 2.et. Flat profilert omramming
Gammel portal m. profilering og runde overlysvinduer over dobbeltfløyet port.
Interiør

Gårdsplass, Uthus: Brolagt. Ustelt
En et. bindingsverk. Dårlig. Ubebodd.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Delvis positive

Vedlikeholdstilstand	C
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 23.9.74
Sign: J.T.

II.

Gate Ilevolen nr. 6

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

143.64

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Ilevollen — nr. 7
Betegnelse:

Eier 1970: Bruun, Ingeborg
Takst kr.: 85 000 — Areal tomt 296 m². bygninger 160 m²
Bruk:

Oppført: 1896 (KJENT) — tidligst — senest — omkring (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer $2\frac{1}{2}$

Grunnmur — Kjeller: Under hele huset
Vegger
Tak: Halvt valmet. Skifer
Gesimskasse på konsoller

Eksteriør: 1890. T.post vinduer i grupper. Flat profilert omramming, overbord på konsoller m. fortanning. Karakteristiske horisontalbånd m.fortanning. Stående
Interiør: brystningspanel i begge etg.
Trolig delvis opprinnelig
Gårdsplass, Uthus: Gress, heller, velstelt.
Nye garasjer.

Ombygging:
1896 Våningshus m. uthus. (BA)
1961 Dobbeltgarasje og 2 boder i mur. Nåv. uthus rives. (BA)
1958 Innredn. av bad med wc ved bitrapp. (BA)

Tegninger, oppmålinger:
1896 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA)
1958 Planer 2. et. 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	A–B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 23.9.74
Sign J.T.

II.

Gate Ilevollen	nr. 7
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

14332

Ikke i BA

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

I.

Gate Ilevollen nr. 8
Betegnelse

Eier 1970 Trondheim kommune
Takst kr. 25 000 Areal tomt 190 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført ____ (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Svalgangshus Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Forbl. m. skifer
Vegger Tømmer, stående panel
Tak Saltak, tegl. Gesimskasse

Kjeller
Delvis
Utv. inngang

Eksteriør Butikkfront 1.et. Jevnt fordelte 2-fags vinduer 2.et. to ruter/fag. 1.et. flat profilert omramming, overbord på konsoller. 2.et. flat omramming. Fyllingsdør,portdør /m. overlysfelt.
Interiør Modernisert i 1.et.

Gårdsplass, Heller, brostein, bakre del hage m.gras. Velholdt.Vannpost
Uthus En et. bindingsverk. Dårlig. Ubebodd.

Ombygging

Rivingstillatelse for 6, 8, 10, 12 i 1968

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Delvis positive

Vedlikeholdstilstand	B - C
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 23.9.74
Sign J.T.

II.

Gate Ilevollen	**nr.** 8
Eldre bilder	**Foto**

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

143.62

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Ilevollen nr. 9
Betegnelse:

Eier 1970: Helgesen, Reidar
Takst kr. 400 000 Areal tomt 1537 m². bygninger m²
Bruk: Bakeri

Oppført ______ KJENT tidligst ______ senest ______ omkring ______ ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2½

Grunnmur: Pusset stein.
Vegger: Tømmer, liggende faspanel.
Tak: Saltak, valmet i hjørne. Tegl. Kobbhus. Gesimskasse
Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: Strengt oppbygget fasade m. T.post vinduer. To ruter i overvindu. Flat profilert omramming m. fortanning. Overbord på konsoller. Fortannet horisontal-bånd over og under vinduer. Stående panel under vinduer i b. etasjer.

Interiør: Modernisert

Gårdsplass, Uthus: Sementert
Nyere garasjer i betong.

Ombygging:
1894 Våningshus med uthus. (BA)
1931 Tilbygg av mur i 2 et. Ny pipe for bakeri. Endring av fasade. (BA)
1939 Innredn. av garasje i gammel sidebygn. (BA)
1942 Ilevollen 9 og Arildsgt. 1 a slått sammen til Ilevollen 9. (BA)
1943 Tilbygg i 2 et. (34 m2) for innsetting av 2 elektr. bakerovner. (BA)
1972 Ny bakeripipe. (BA)

Tegninger, oppmålinger:
1931 Oppmåling og planer, snitt, fasade 1:100 (BA)
1931 Planer for tilbygg og endringer, fasade 1:100 (BA)
1932 -Div. planer. (BA)

Ønskelige forandringer: Dør og omramming endres.

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B–C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 24.9.74
Sign J.T.

Gate Ilevollen	nr. 9
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

143.33

Ikke i BA

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

I.

Gate: Ilevollen nr. 10
Betegnelse:

Eier 1970: Anderson, Arnulf H
Takst kr.: 15 000 Areal tomt 122 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 1

Grunnmur: Pusset stein — Kjeller
Vegger: Tømmer, stående panel

Tak: Saltak, tegl.

Eksteriør: Jevnt fordelte 2-fags vinduer m. to ruter. Flat profilert omramming m.over- og understykke. Flat portomramming m. profilert overstykke og runde overlysvinduer. Ny dør.

Interiør

Gårdsplass, Uthus: Bakre del gras. Trang
1. og 2.et. bindingsverk. Ubebodd. Dårlig.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Delvis positive

Vedlikeholdstilstand	B - C
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B - C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 29.9.1974
Sign: J.T.

11.

Gate	Ilevollen	nr.	10
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			

143.61

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Ilevollen nr. 11
Betegnelse:

Eier 1970: Sletvold, Ragna
Takst kr.: 70 000 Areal tomt 490 m². bygninger m²
Bruk: Bolig, forretninger

Oppført 1886 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein
Vegger: Tømmer, liggende faspanel
Tak: Saltak, valmet i hjørne
Kjeller: Under hele huset

Eksteriør: Horisontaltdelte vinduer m.flat omramming
Butikkfasade 1.etg. Horisontalbånd mellom etasjene.
Modernisert.
Interiør: Modernisert

Gårdsplass, Uthus: Grus, heller, velstelt
To etg. bind.verk. Ubebodd.

Ombygging:
1886 Hovedbygn. og uthus. (BA)
1900 Forhøyelse av verandatilbygg mor gårdsplass.
Trappeoppgang flyttet til dette tilbygget. (BA)
1923 Innredn. av ny butikk i 1. et. mot Ilevollen.
Fasade endret (BA)
1927 Innredn. av ny butikk i 1 et. mot Ilevollen.
Fasade endret. (BA)
1954 Innredning av banklokaler i tidl. butikklokaler (BA)

Tegninger, oppmålinger:
19000 Plan 1. et. snitt 1:100 (BA)
1923 Planer 1 et. snitt. fasade 1:100 (BA)
1906 Planer 1. et. 1:100 (BA)
1954 Planer 1. et. 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive, men i opp-
løsning

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 24.9.74
Sign: J.T.

II.

Gate Ilevollen	nr. 11
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

143.34

143.35

Ikke i BA

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

I.

Gate Ilevollen nr. 12
Betegnelse

Eier 1970 Trondheim kommune
Takst kr. 10 000 Areal tomt 61 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein
Vegger Tømmer, stående panel
Tak Saltak, tegl, gesimskasse på konsoller

Kjeller Delvis

Eksteriør Jevnt fordelte 2-fags vinduer m. to ruter. Flat profilert omramming. Port m. flat omramming. Overstykke m. utskårne felter.

Interiør

Gårdsplass, Brostein, heller. Ustelt.
Uthus En et. bindingsverk. Dårlig

Ombygging

Rivingstillatelse 1968

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand C
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 29.9.74
Sign J.T.

II.

Gate Ilevollen	nr. 12
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

143,60

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Ilevollen nr. 14
Betegnelse:

Eier 1970: Mathisen Oscar
Takst kr. 40 000 Areal tomt 127 m², bygninger m²
Bruk: Bolig, forretning

Oppført ___ (KJENT) tidligst ___ senest ___ omkring ___ (ANTATT)
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset stein
Vegger: Tømmer, liggende faspanel
Tak: Saltak, tegl.
Kjeller: Delvis

Eksteriør: Tofagsvinduer m. 2 ruter i 2. et. 1.et. rotet. Butikkvinduer av forskj. format samt forskjellige dører. Hor.-bånd med utskjæring mellom etasjene. Flat omranning.

Interiør:

Gårdsplass, Gress, heller. Rommelig.
Uthus: En et. bindingsverk. Nyere dato. Bra vedlikeholdt.

Ombygging
1892 Heving av taket i 1. og 2. et. Stue i 2. et. delt. (BA)
1938 Ny butikk innredet i 1. et. Fasade i 1. et. mot Ilevollen endret. (BA)
1953 Bad m. wc i tidl. klekott i 2.et. Et wc i kjeller. Ny trapp fra 1. til 2.et. Uthus revet. Nytt uthus (10m²) Bro fra uthus til 2.et. fjernet. (BA)

Tegninger, oppmålinger
1892 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA)
1938 Planer 1.et. Fasade 1.et. mot Ilevollen 1:100 (BA)
1953 Planer, snitt, fasade mot gårdsplass 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato: 23.9.74
Sign: J.T.

II.

Gate Ilevollen	nr. 14
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

143.59

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Ilevollen nr. 16 & 18
Betegnelse:

Eier 1970: Olsen, Anker
Takst kr.: 125000 Areal tomt: 378 m². bygninger: m²
Bruk: Bolig

Oppført (KJENT): tidligst: senest: omkring (ANTATT):
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: Etasjer: 2½

Grunnmur: Pusset stein, bra
Vegger: Tømmer, liggende faspanel
Tak: Saltak, skifer. Flere kobbhus

Kjeller: Under hele huset
Utv. nedgang.

Eksteriør: Fasade symmetrisk om inngang. Rik detaljert forming. T-postvinduer med segmentformet overdekning i 1.et. og flat profilert omramming. Dørparti rikt utskåret.Enkeldør
Interiør: m/glass og profilerte fyllinger.Sidefløyer tilsvarende utført. Overlysfelt og pilasteromramming.Underbord som
*) Gårdsplass, Horisontalbånd med stående panel under i 1.et.
**) Uthus

Ombygging:
1898 Heving av taket i 1. og 2. et. Gårdene 16 og 18 bygget sammen. Tilbygg mot nord. (BA)
1903 Innredn. av 4 kvistrom til beboelse (BA)
1913 Endring av entreer omkring trappoppgang. Alle etasjer (BA)
1918 Endring av gavl på nr. 16 (BA)
1920 Endring av bitrapp. Flytting av pipe (BA)
1964 Innredn. av wc i 1.et. for legekontor (BA)

Tegninger, oppmålinger:
1896 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA)
1903 Planer for loft, snitt, fasade 1:100 (BA)
1918 Planer, snitt, fasade mor nord 1:100 (BA)
1918 Planer. Snitt og fasade for loft 1:100 (BA)

**) Nyere murbygn. som bakhus. 3.et. pussfasade. Danner trapebygn. s. m. hovedhus.

*) Gårdsplass: Hellelagt, trang, Velstelt

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	A
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato: 23.9.74
Sign: J.T.

Gate	Ilevollen	nr.	16 & 18

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

143.53

143.54

143.52

143.59

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Ilevollen nr. 20

Betegnelse:

Eier 1970: Larsen, Trygve

Takst kr.: 35 000 Areal tomt: 80 m². bygninger: m²

Bruk: Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)

Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk

Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset stein

Vegger: Tømmer, liggende faspanel

Tak: Saltak, skifer, rennekasse

Kjeller: Under hele huset

Eksteriør: 1890-års T-postvinduer, 2 av dem med 3 fag. Flat profilert omramming med overstykker på utskårne konsoller. Nydelig fyllingsdør med bistøtte. Horisontalbånd under vinduer.

Interiør: Sjablonmalt dekor på strietrukne vegger i et rom i 1. etg. og i ett rom i 2. etg. Sjablonmalte beimlinger i samme. (9H 13.02.95)

Gårdsplass, Uthus: En et. bindingsverk. Dårlig

Ombygging

1894 Heving av taket i 1. og 2. et. Utgravd kjeller. Sidefløy mot gårdsplass. (BA)

1956 Innredn. av bad og wc i 2.et. (BA)

Tegninger, oppmålinger

1894 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA)

1956 Planer 2.et. 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 23.9.74

Sign: J.T.

Gate Ilevollen	**nr.** 20
Eldre bilder	**Foto**

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

143.50

143.51

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Ilevollen nr. 22
Betegnelse:

Eier 1970: Ødegård, Ingrid og Marg.
Takst kr. 28000 Areal tomt 112 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført KJENT tidligst senest omkring ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype
Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein
Vegger: Tømmer, liggende faspanel
Kjeller: Under hele huset
Tak: Saltak, valmet mot O.Høyems gt.,skifer.Profilert rennekasse.

Eksteriør: T-post vinduer, delvis i gruppe, flat omramming, overbord på konsoller. Fortannet horistontalbånd mellom etasjene.
Interiør: Modernisert

Gårdsplass, Uthus: Trang p.g.a. påbygn.
to et. bindingsverk

Ombygging
1892 Heving av taket i 1. og 2. et. Nye piper. Endret romplassering i 1. og 2. et. Kjellervinduer. (BA)
1951 Bislag mot gårdsplass. (BA)
1957 Innredn. av wc i eksisterende vindfang mot gårdsplass (BA)
1959 Innredn. av wc i 2. et. vedtrapp (BA)

Tegninger, oppmålinger
1892 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA)
1931 Planer loft, snitt. 1:100 (BA)
1951 Planer 1. et. fasade mot gårdsplass 1:100 (BA)
1957 Planer vindfang 1:50 (BA)
1959 Planer 2. et. 1:50 (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: B - C
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato: 29.9.74
Sign: J.T.

II.

Gate	Ilevollen	nr. 22

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

143.48

143.49

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Ilevollen nr. 30
Betegnelse:

Eier 1970: St. Elisabeths hospital
Takst kr. 110 000 Areal tomt 813 m². bygninger m²
Bruk: Boliger

Oppført (kjent) ______ tidligst ______ senest ______ omkring (antatt) 1700/1839
Siste brann Tidligere branner

Byggherre / Arkitekt — Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Saltak, tegl. kobbhus m. bakgård

Kjeller: Delvis Hvelv

Eksteriør: To-fags vinduer m. flat profilert omramming. Profilert hor.bånd over 1.et. vinduer. Tofløyet fyllingsdør.

Interiør: Modernisert

Gårdsplass, Uthus: Gruslangt. Velholdt *)

Ombygging
1863 Se prot. 11.9.-4.3. BA.
1864 " " 19.8
1872 " " 21.9
1876 " " 5.8.
1878 " " 7.8.
1899 Div. ombygginger og nybygg (BA)

Tegninger, oppmålinger
1899 Div. planer (BA)

*) Uthus: Ila gamle brannstasjon. En et. bygn. m. smårutede vinduer, samt to et. bygn. m. saltak. Stående panel. I bruk som garasjer.

Nr. 28 (revet):
Gården tidl. kalt Schivegården. Reinhold Schive drev gjestgiveri her i første halvdel av 1700årene Kjøpt av Fredrik Galschødt sammen m. nr. 30 i 1837. Store byggearbeider avsluttet 1839. Selskapslokaler, kafe i 1.et. nr 28.Biljard kjeglebane,linedans, opptreden

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 23.9.74
Sign J.T.

II.

Gate Ilevollen	nr. 30
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



143.44



143.45



143.42



143.43

Materialte mangler i BA. 11.12.73 BT

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

I.

Gate: Ilevollen — nr. 32 A
Betegnelse

Eier 1970: Trondheim kommune
Takst kr. 15 000 — Areal tomt 169 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført (KJENT) — tidligst — senest — omkring (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype
Hovedmål — Etasjer 2 (1½)

Grunnmur: Pusset stein — Kjeller: Delvis
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Saltak, tegl.

Eksteriør: Anonym fasade med to-fagsvinduer m. tre ruter i 1.et. mindre vinduer i 2. et. og gavl. Enkel omramming

Interiør

Gårdsplass, Uthus: Hellelagt, velstelt. Vannpost. Nytt gjerde
En et. bindingsverk. Dårlig.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: C
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato: 23.9.74
Sign: J.T.

II.

Gate	Ilevollen	nr.	32 A
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			

143.41

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Ilevollen nr. 32 B
Betegnelse:

Eier 1970: Utnes, Halfred
Takst kr.: 60 000 Areal tomt 152 m². bygninger m²
Bruk: Bolig, forretning

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein.
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Saltak tegl

Kjeller: Delvis

Eksteriør: Symmetrisk fasade, brutt av butikkbindu og inngang i 1. et. To-fags vinduer m. to ruter samt to T-post vinduer i 1.et.

Interiør: Modernisert

Gårdsplass: Hellelagt, delvis overbygg m. terasse. Velstelt.

Uthus: 2 et. bindingsverk. Bebodd. Bra vedl.holdt.

Ombygging
1896 Påbygg ved portrom. Portrommet bygges igjen. Ny trapp til 2. et. og loft. Ny inngangsdør fra Ilevollen. 4 vinduer i tverrvegg mot Hans Nissens gt. (BA)
1935 Innbygging av fritrapp mot gårdsplass (BA)
1943 Ny pipe (BA)
1957 Innredn. av wc i 1.et.

Tegninger, oppmålinger
1935 Planer fritrapp 1:100 (BA)
1943 Planer del 1.et. 1:50 (BA)

Ønskelige forandringer: Nye fasadeplater fjernes

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 23.9.74
Sign: J.T.

II.

Gate Ilevollen nr. 32 B

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

143,39

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Ilevollen nr. 32 c
Betegnelse

Eier 1970: Lindbak, Anton
Takst kr. 60 000 Areal tomt 152 m². bygninger m²
Bruk: Bolig, forretninger

Oppført ____ (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein
Vegger: Tømmer, platekledd
Tak: Saltak, skifer
Kjeller: Under hele huset

Eksteriør: Fasade totalt modernisert, kun T-postvinduer i 2. et. m. profilerte omramming bevart.

Interiør: Modernisert

Gårdsplass, Uthus: Innebygget, sementert
En et. innebygget.

Ombygging
1904 Åpent skur (BA)
1906 Ny kjeller. 2 nye piper (BA)
1911 Verksted i kjeller. Flytting av størhus. (BA)
1927 Utvidelse av butikk i 1.et. Sidefløy i 1.et. mot gårdsplass.(Tilberedn. av fiskmat.). Ny trapp til kjeller.Verksted, rulle og boder i kjelleren.Endret fasade mot Ilevollen. (BA)
1944 Fryserom. (BA)

Tegninger, oppmålinger
1906 Planer kjeller og 1.et., snitt kjeller 1:100 (BA)
1911 Planer kjeller og 1.et. snitt 1:100 (BA)
1927 Planer kjeller og 1.et. snitt fasade 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer
Fasade paneles
Reklame endres

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B

Prioritering

Dato 23.9.74
Sign J.T

II.

Gate Ilevollen	nr. 32 c
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

143.38

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Ilevollen — nr. 34
Betegnelse

Eier 1970: Eriksen, Gunvor m.fl.
Takst kr. 000 — Areal tomt m², bygninger m²
Bruk

Oppført (KJENT) — tidligst — senest — omkring (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype: Oppr. svalgangshus
Hovedmål — Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset mur.
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Saltak, tegl
Kjeller: Delvis

Eksteriør: Enkel fasade m. nesten kvadratiske T-postvinduer m. enkel omramming. Fyllingsdør og 2-fløyet nyere gårds-dør.
Interiør: Modernisert

Gårdsplass, Uthus: Heller, gress. Vannpost. Bra
En et. bindingsverk. Ubebodd, bra.

Ombygging
1914 Huset utvidet med svalgangen mor gårdsplass. Ny trappoppgang og h.inng. mot gårdsplass. Ny pipe ved portrom. Endret romfordeling. (BA)
1927 Uthus revet. Skur m. boder oppført på samme plass (BA)

Tegninger, oppmålinger
1914 Planer, snitt 1:100 (BA)
1927 Planer uthus 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer: Vinduer som opprinnelig

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 23.9.74
Sign: J.T.

II.

Gate Ilevollen	nr. 34
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

143.37

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Ilevollen nr. 36
Betegnelse

Eier 1970: Ertsaas, Arnulf
Takst kr.: 30 000 Areal tomt 192 m². bygninger m²
Bruk: Bolig, forretning

Oppført ______ KJENT tidligst ______ senest ______ omkring ______ ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein
Vegger: Tømmer, liggende faspanel
Kjeller: Delvis

Tak: Saltak, tegl. Rennekasse på konsoller

Eksteriør: I 1.et. eldre butikkfront, 2.et. jevnt fordelte 2-fags vinduer m. 2 ruter. Flat omramming med overbord på konsoller. Bredt horisontalbånd mellom vindusrekkene.

Interiør: Fyllingsdører

Gårdsplass, Uthus: Gress, heller. Vannpost. Ustelt. 2-et. bindingsberk, ubebodd.

Ombygging

1926 Innredn. av melkutsalg (BA)

Tegninger, oppmålinger

1926 Planer 1. et., snitt, fasade mot Ilevollen 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Delvis positiv

Vedlikeholdstilstand C
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 23.9.74
Sign J.T.

II.

Gate	Ilevollen	nr.	36
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			

145.63

Se Ilevollen 38

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

I.

Gate Betegnelse: Ilevollen nr. 40

Eier 1970: Ugelstad, Karen
Takst kr. 18 000 Areal tomt 203 m². bygninger m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype: Svalgangshus

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein, hel.
Vegger: Tømmer, liggende faspanel
Kjeller

Tak: Saltak, tegl.

Eksteriør: Enkel fasade. 2-fags vinduer med 2 ruter, mindre i 2. et. Flat profilert omramming m. overbord på konsoller. 2-fløyet fyllingsdør. Gammel laftetype.

Interiør

Gårdsplass, Uthus: Grus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer: Maling av gavl

Omgivelser: C

Vedlikeholdstilstand: C
Antikvarisk tilstand: C
Arkitekturvurdering: C
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato: 23.9.74
Sign: J.T.

Gate Ilevollen	nr. 40
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

145.62

165.24

1.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Ilevollen nr. 42
Betegnelse

Eier 1970: Trondheim samfirkelag
Takst kr. 100 000 Areal tomt 206 m² bygninger m²
Bruk

Oppført (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer

Grunnmur: Pusset stein
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Saltak tegl

Kjeller: Under hele huset

Eksteriør: Modernisert

Interiør: Moderne butikk

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

1913	Butikk i 1.et. Endring av fasade mot Ilevollen i 1. et. (BA)
1920	Sidefløy. Butikk utvidet. Lager i kjeller og 2. et. Ny fasade mot Ilevollen. Vinduene i 2. et. mot Ilevollen fjernet (BA)
1921	Tilbygg for lagerrom for kjøtt (BA)
1964	Erndring av fasade i 1.et. mot Ilevollen.Innredn. av garderobe og spiserom i 2. et. (BA)

Tegninger, oppmålinger

1913	Planer, snitt, fasade mot Ilevollen 1:100 (BA)
1920	Planer, snitt, fasade 1:100 (BA)
1921	Planer 1. et. snitt, fasade for tilbygg 1:100 (BA)
1964	Planer, fasade mot Ilevollen 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer: Butikkfasade endres

Omgivelser: Positiv, men i oppløsning

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering
Miljøvurdering

Prioritering

Dato: 23.9.74
Sign: J.T.

11.

Gate Ilevollen	nr. 42
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

145.60

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Ilevollen nr. 44
Betegnelse	
Eier 1970	Ilens diakonisseforening
Takst kr.	45000 Areal tomt 128 m². bygninger m²
Bruk	Søsterhjem
Oppført (KJENT)	tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur	Pusset stein
Vegger	Tømmer, liggende faspanel
Kjeller	Delvis
Tak	Saltak, skifer
Eksteriør	T-postvinduer m.overstykker på konsoller og under-stykker i 2.et. som horisontalbånd
Interiør	Fyllingsdør m. overlysfelt.
Gårdsplass,	Hellelagt
Uthus	En etasje bindingsverk. Ubebodd, bra.

Ombygging

1912	Heving av tak i 1., 2. et. og loft. Ny pipe. Full kjeller. Ny trapp til kjeller og til 2.et. Noe endret romfordeling. (BA)
1939	Innredn. av wc i 1.et. og wc og bad i 2.et. (BA)
1964	Sidefløyen m. boder restaurert og påbygd innerst ved vinkelen mot gårdsplass. (BA)

Tegninger, oppmålinger

1912	Planer, snitt 1:100 (BA)
1939	Planer 1. og 2. et. 1:100 (BA)
1964	Planer, snitt, fasade for sidefløy. Planer 1.et. h.bygn. 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser
I oppløsning

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	C

Prioritering

Dato 23.9.74
Sign J.T.

II.

Gate	Ilevollen	nr. 44

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

145.59

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Ilevollen nr. 46
Betegnelse

Eier 1970 Trondheim kommune
Takst kr. 35 000 Areal tomt 281 m². bygninger m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2 + kobbhus på loft

Grunnmur Pusset stein
Vegger Tømmer, liggende faspanel
Kjeller

Tak Saltak tegl. Kobbhus

Eksteriør Vinduer i grupper, T-postvinduer i 1.et, 2-fags vinduer m. 2 ruter, fler i 2. et. Flat profilert omramming m. overbord på konsoller. Underbord 2. et. som horisontalb. Dekor under vinduer i 1. et. Dobbelfløyet fyllingsdør.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger
1902 Planer 1. et. m. størhus og uthus 1:100 (BA)

Revet 1974

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering
Miljøvurdering

Prioritering

Dato 25.9.74
Sign J.T.

II.

Gate Ilevollen	nr. 46
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

145.61

145.58